



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
SEPTIEMBRE  
2021

## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

| Alcaldía:          |                                | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |                                                                                                                                             |                                                  |                                          |                               |            |                         |           |          |        |                                                                  |                                                   |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Período:           |                                | ENERO - SEPTIEMBRE 2021    |                                                                                                                                             |                                                  |                                          |                               |            |                         |           |          |        |                                                                  |                                                   |
| Ejercicio:         |                                | EJERCICIO FISCAL 2020      |                                                                                                                                             |                                                  |                                          |                               |            |                         |           |          |        |                                                                  |                                                   |
| UNIDAD TERRITORIAL |                                | PROYECTO GANADOR           |                                                                                                                                             | AVANCE EN LA<br>EJECUCIÓN DEL<br>PROYECTO<br>(%) | PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |                               |            |                         |           |          |        | AVANCE PRESUPUESTAL<br>%                                         |                                                   |
| CLAVE              | DENOMINACIÓN                   | NÚMERO                     | NOMBRE                                                                                                                                      |                                                  | CAPÍTULO DE GASTO                        | IMPORTE TOTAL POR<br>CAPÍTULO | PROGRAMADO | SALDO DEL<br>COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | (SALDO DEL<br>COMPROMISO /<br>IMPORTE TOTAL<br>POR CAPÍTULO)*100 | (EJERCIDO / IMPORTE<br>TOTAL POR<br>CAPÍTULO)*100 |
| 07-001             | ACULCO (PBO)                   | A3                         | Sendero seguro en pueblo Aculco                                                                                                             | 0%                                               | 4000                                     | 709,516.00                    | 516,011.63 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-002             | ALBARRADAS (U HAB)             | A3                         | Impermeabilización de techos en la unidad albarrada                                                                                         | 0%                                               | 4000                                     | 543,916.00                    | 395,575.27 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-003             | ALCANFORES (U HAB)             | A4                         | Impermeabilización                                                                                                                          | 0%                                               | 4000                                     | 395,783.00                    | 287,842.18 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-004             | ALLEPETLALI (U HAB)            | A1                         | Cambio de guarniciones y banquetas con rampas para discapacitados y balizamiento para las guarniciones.                                     | 0%                                               | 4000                                     | 467,345.00                    | 339,887.27 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-005             | ALVARO OBREGON                 | A4                         | Sustitución de hidroneumáticos, de tablero de control de bombeo y bombas centrífugas eléctricas.                                            | 0%                                               | 4000                                     | 516,893.00                    | 375,922.18 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-006             | ALVARO OBREGON_ (FRACC)        | A6                         | Cámaras seguras me refiero que apoyaría a la ciudadanía a sentirse mas segura al caminar por la calle sin problemas con los infractores que | 0%                                               | 4000                                     | 770,049.00                    | 560,035.63 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-007             | AÑO DE JUAREZ                  | A7                         | Calles bien iluminadas en año de Juárez.                                                                                                    | 0%                                               | 4000                                     | 537,535.00                    | 390,934.54 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-008             | ANTORCHA POPULAR I (UHAB)      | A4                         | Continuación del cambio de escaleras de los edificios ubicados en los condominios a y b                                                     | 0%                                               | 4000                                     | 395,694.00                    | 287,777.45 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-009             | APATLACO                       | A3                         | Alumbrado cjon. san juan                                                                                                                    | 0%                                               | 4000                                     | 809,078.00                    | 588,420.35 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-010             | ARBOLEDAS                      | A2                         | Cambio de pavimento                                                                                                                         | 0%                                               | 4000                                     | 484,869.00                    | 352,631.99 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-011             | ART 4TO CONSTITUCIONAL (U HAB) | A3                         | Construcción de un salón de usos múltiples en av. fuerte de Loreto                                                                          | 0%                                               | 4000                                     | 491,475.00                    | 357,436.36 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-012             | BANJIDAL                       | A10                        | Mi colonia segura                                                                                                                           | 0%                                               | 4000                                     | 482,232.00                    | 350,714.18 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-013             | BARRANCAS DE GUADALUPE         | A2                         | Rehabilitación de los juegos del parque colibri en barrancas de xpe.                                                                        | 0%                                               | 4000                                     | 432,387.00                    | 314,463.27 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-014             | BELLAVISTA (U HAB)             | A5                         | Seguridad en bellavista                                                                                                                     | 0%                                               | 4000                                     | 562,045.00                    | 408,759.99 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-015             | BENITO JUAREZ                  | A4                         | Sendero seguro Sabadell y calle once                                                                                                        | 0%                                               | 4000                                     | 474,341.00                    | 344,975.27 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-017             | CABEZA DE JUAREZ I (U HAB)     | A2                         | Limpieza y reparación de sótanos en los edificios                                                                                           | 0%                                               | 4000                                     | 409,302.00                    | 297,674.18 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-018             | CABEZA DE JUAREZ II (U HAB)    | A7                         | Impermeabilización de los edificios a, d, e, f, m, o, o, o, i, n, y k                                                                       | 0%                                               | 4000                                     | 409,779.00                    | 298,021.09 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-019             | CABEZA DE JUAREZ III (U HAB)   | A1                         | Impermeabilizante 2020                                                                                                                      | 0%                                               | 4000                                     | 434,454.00                    | 315,966.54 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-020             | CACAMA                         | A7                         | Desplazamiento seguro del ciudadano                                                                                                         | 0%                                               | 4000                                     | 481,753.00                    | 350,365.81 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-021             | CAMPESTRE POTRERO              | A8                         | Iluminando tu camino                                                                                                                        | 0%                                               | 4000                                     | 1,079,384.00                  | 785,006.53 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-022             | CANANEA (U HAB)                | A1                         | Rehabilitación de área de juegos y cancha sección 4                                                                                         | 0%                                               | 4000                                     | 624,890.00                    | 454,465.45 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-023             | CARLOS HANK GONZALEZ           | A6                         | Una luz en tu camino                                                                                                                        | 0%                                               | 4000                                     | 856,434.00                    | 622,861.08 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-024             | CARMEN SERDAN (U HAB)          | A2                         | Mejoramiento de drenaje (u. HAB) Carmen Serdán                                                                                              | 0%                                               | 4000                                     | 424,662.00                    | 308,845.09 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-025             | CASA BLANCA                    | A4                         | Sendero seguro iluminar avenida nautia y bellavista desde anillo periférico hasta calle planeta                                             | 0%                                               | 4000                                     | 551,897.00                    | 401,379.63 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-026             | CE CUALLI OHTLI (U HAB)        | A5                         | Sustitución de cableado en la unidad territorial                                                                                            | 0%                                               | 4000                                     | 414,910.00                    | 301,752.72 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-029             | CHINAMPAS DE SANTA MA          | A1                         | Pintura para las casas de la colonia chinampas                                                                                              | 0%                                               | 4000                                     | 416,943.00                    | 303,231.27 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-030             | CITLALLI                       | A6                         | Luz pública en Citlalli                                                                                                                     | 0%                                               | 4000                                     | 1,005,347.00                  | 731,161.44 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-031             | COLONIAL IZTAPALAPA (FRACC)    | A6                         | Luz, color y vida segura                                                                                                                    | 0%                                               | 4000                                     | 504,993.00                    | 367,267.63 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-032             | CONCORDIA ZARAGOZA (U HAB)     | A1                         | Impermeabilización de las paredes                                                                                                           | 0%                                               | 4000                                     | 473,220.00                    | 344,159.99 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-035             | CUCHILLAS DEL MORAL (U HAB)    | A3                         | Pintando mi unidad rio frio 471                                                                                                             | 0%                                               | 4000                                     | 485,856.00                    | 353,349.81 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-036             | CUITLAHUAC (U HAB)             | A4                         | Cámaras y botón de pánico Cuitláhuac                                                                                                        | 0%                                               | 4000                                     | 430,588.00                    | 313,154.90 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
SEPTIEMBRE  
2021

## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

| Alcaldía:          |                                                   | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |                                                                                               |                                         |                                       |                            |            |                      |           |          |                       |                                                         |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Período:           |                                                   | ENERO - SEPTIEMBRE 2021    |                                                                                               |                                         |                                       |                            |            |                      |           |          |                       |                                                         |                                             |
| Ejercicio:         |                                                   | EJERCICIO FISCAL 2020      |                                                                                               |                                         |                                       |                            |            |                      |           |          |                       |                                                         |                                             |
| UNIDAD TERRITORIAL |                                                   | PROYECTO GANADOR           |                                                                                               | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                            |            |                      |           |          | AVANCE PRESUPUESTAL % |                                                         |                                             |
| CLAVE              | DENOMINACIÓN                                      | NÚMERO                     | NOMBRE                                                                                        |                                         | CAPÍTULO DE GASTO                     | IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO | PROGRAMADO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO                | (SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 | (EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 |
| 07-037             | CULHUACAN (PBLO)                                  | A2                         | Iluminando mi camino                                                                          | 0%                                      | 4000                                  | 679,128.00                 | 493,911.27 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-038             | DEGOLLADO                                         | A5                         | Mantenimiento hidráulico de la unidad Morelos                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 568,699.00                 | 413,599.27 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-039             | DEGOLLADO CHICO                                   | A1                         | Vigilando degollado chico                                                                     | 0%                                      | 4000                                  | 532,179.00                 | 387,039.27 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-041             | DR ALFONSO ORTIZ TIRADO                           | A2                         | Alarmas sonoras uniendo tu comunidad                                                          | 0%                                      | 4000                                  | 623,505.00                 | 453,458.17 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-042             | EJERCITO DE AGUA PRIETA                           | A4                         | Seguridad para ejercito agua prieta<br>cámaras botones pánico alarma vecinal                  | 0%                                      | 4000                                  | 785,591.00                 | 571,338.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-044             | EJTO CONSTITUCIONALISTA                           | A2                         | Un nuevo drenaje para las torres "a" y "b" de av. telecomunicaciones n° 100                   | 0%                                      | 4000                                  | 848,003.00                 | 616,729.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-045             | EJTO CONSTITUCIONALISTA II (U HAB)                | A4                         | Cambio de tubos de las bajadas sanitarias y pluviales                                         | 0%                                      | 4000                                  | 422,100.00                 | 306,981.81 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-046             | EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA I (U HAB)   | A1                         | Iluminando nuestro camino hacia el metrobus                                                   | 0%                                      | 4000                                  | 780,878.00                 | 567,911.26 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-047             | EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA II (U HAB)  | A1                         | Luminarias para nuestra área de juegos en la súper manzana ii                                 | 0%                                      | 4000                                  | 630,389.00                 | 458,464.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-048             | EJTO CONSTITUCIONALISTA, SUPERMANZANA III (U HAB) | A1                         | Caminando seguro                                                                              | 0%                                      | 4000                                  | 517,841.00                 | 376,611.63 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-049             | EJTO DE OTE II (U HAB)                            | A4                         | Sendero seguro con luminarias tipo cerillo de luz con recarga solar                           | 0%                                      | 4000                                  | 702,461.00                 | 510,880.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-050             | EL EDEN                                           | A3                         | Sustitución de drenaje                                                                        | 0%                                      | 4000                                  | 449,130.00                 | 326,639.99 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-051             | EL MANTO                                          | A2                         | Escaleras rectas para evitar la delincuencia                                                  | 0%                                      | 4000                                  | 775,618.00                 | 564,085.81 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-052             | EL MANTO_PLAN DE IGUALA                           | A3                         | Andador seguro                                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 464,945.00                 | 338,141.81 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-053             | EL MIRADOR                                        | A2                         | Luminaria con poste                                                                           | 0%                                      | 4000                                  | 570,898.00                 | 415,198.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-054             | EL MOLINO                                         | A4                         | Cámaras de videovigilancia c5                                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 707,678.00                 | 514,674.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-055             | EL MOLINO_                                        | A1                         | Camino seguro                                                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 443,608.00                 | 322,624.00 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-056             | EL PRADO                                          | A4                         | Mi colonia segura                                                                             | 0%                                      | 4000                                  | 467,482.00                 | 339,986.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-057             | EL RETOÑO                                         | A4                         | Iluminando nuestra colonia (continuación de alumbrado retoño)                                 | 0%                                      | 4000                                  | 730,897.00                 | 531,561.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-058             | EL RODEO                                          | A2                         | Mejoramiento de espacios públicos el rodeo                                                    | 0%                                      | 4000                                  | 506,034.00                 | 368,024.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-059             | EL ROSARIO                                        | A4                         | Continuidad alumbrado 2020                                                                    | 0%                                      | 4000                                  | 628,800.00                 | 457,309.08 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-060             | EL SANTUARIO                                      | A5                         | Instalación de equipo de gimnasio al aire libre. viva la vida.                                | 0%                                      | 4000                                  | 649,413.00                 | 472,300.36 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-061             | EL SANTUARIO (AMPL)                               | A1                         | Reencarpetado para un cambio en las calles                                                    | 0%                                      | 4000                                  | 538,175.00                 | 391,399.99 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-062             | EL SIFON                                          | A6                         | Alumbrando la sifón                                                                           | 0%                                      | 4000                                  | 779,413.00                 | 566,845.81 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-063             | EL TRIANGULO                                      | A4                         | Alumbrando tus pasos                                                                          | 0%                                      | 4000                                  | 674,698.00                 | 490,689.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-064             | EL TRIUNFO                                        | A1                         | Cambio de guarnición y banqueta para un paso mas seguro                                       | 0%                                      | 4000                                  | 535,286.00                 | 389,298.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-065             | EL TRIUNFO (AMPL)                                 | A3                         | Cambio de drenaje                                                                             | 0%                                      | 4000                                  | 592,248.00                 | 430,725.81 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-066             | EL VERGEL                                         | A4                         | Colonia segura                                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 616,563.00                 | 448,409.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-067             | EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS I (U HAB)       | A2                         | Pavimentación para toda la unidad                                                             | 0%                                      | 4000                                  | 407,067.00                 | 296,048.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-068             | EL VERGEL TRIANGULO DE LAS AGUJAS II (U HAB)      | A2                         | Remodelación del área de juegos y canchas deportivas                                          | 0%                                      | 4000                                  | 427,330.00                 | 310,785.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-069             | EMILIANO ZAPATA (AMPL)                            | A3                         | Sendero seguro cámaras de videovigilancia conectadas al c5                                    | 0%                                      | 4000                                  | 808,567.00                 | 588,048.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-071             | ESCUADRON 201                                     | A4                         | Iluminando tu colonia                                                                         | 0%                                      | 4000                                  | 821,790.00                 | 597,665.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-072             | ESTADO DE VERACRUZ                                | A3                         | Pintura y reparación de fachadas en toda la colonia                                           | 0%                                      | 4000                                  | 403,108.00                 | 293,169.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-073             | ESTRELLA CULHUACAN                                | A3                         | Vigilando mi col. estrella Culhuacán                                                          | 0%                                      | 4000                                  | 455,457.00                 | 331,241.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-074             | ESTRELLA DEL SUR                                  | A7                         | Techumbre en las canchitas y remodelación del parque que están en nezhualpilli y puente titla | 0%                                      | 4000                                  | 597,062.00                 | 434,226.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-075             | F P F V (PREDIO EL MOLINO) (U HAB)                | A6                         | Reja perimetral mza. 25 f.p.f.v.                                                              | 0%                                      | 4000                                  | 518,441.00                 | 377,047.99 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-076             | FRANCISCO VILLA                                   | A2                         | Vecinos seguros en fv: cámaras de vigilancia                                                  | 0%                                      | 4000                                  | 913,895.00                 | 664,650.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-077             | FUEGO NUEVO                                       | A2                         | Instalación de cámaras de seguridad conectadas al c5 y c2 y copaco                            | 0%                                      | 4000                                  | 880,104.00                 | 640,075.63 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-078             | FUENTES DE ZARAGOZA (U HAB)                       | A8                         | Continuar con la construcción de la barda perimetral                                          | 0%                                      | 4000                                  | 416,604.00                 | 302,984.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-079             | FUERTE DE LORETO - LA ANTENA (U HAB)              | A6                         | Recuperación de la explanada del quiosco                                                      | 0%                                      | 4000                                  | 703,573.00                 | 511,689.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
SEPTIEMBRE  
2021

## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Alcaldía:  | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |
| Período:   | ENERO - SEPTIEMBRE 2021    |
| Ejercicio: | EJERCICIO FISCAL 2020      |

| UNIDAD TERRITORIAL |                                 | PROYECTO GANADOR |                                                                                                                                       | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                            |            |                      |           |          | AVANCE PRESUPUESTAL % |                                                         |                                             |
|--------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CLAVE              | DENOMINACIÓN                    | NÚMERO           | NOMBRE                                                                                                                                |                                         | CAPÍTULO DE GASTO                     | IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO | PROGRAMADO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO                | (SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 | (EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 |
| 07-080             | GAMA GAVILAN (U HAB)            | A3               | Agua segura para todos                                                                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 402,232.00                 | 292,532.36 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-081             | GAVILAN (U HAB)                 | A2               | Estacionamientos seguros                                                                                                              | 0%                                      | 4000                                  | 436,249.00                 | 317,272.00 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-082             | GRANJAS ESMERALDA               | A6               | Reparación de los muros interiores y exteriores de edificios                                                                          | 0%                                      | 4000                                  | 483,667.00                 | 351,757.81 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-083             | GRANJAS ESTRELLA I              | A4               | Impermeabilizando los conjuntos vecinales                                                                                             | 0%                                      | 4000                                  | 582,582.00                 | 423,695.99 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-084             | GRANJAS ESTRELLA II             | A2               | Cámaras de seguridad en toda la colonia                                                                                               | 0%                                      | 4000                                  | 435,118.00                 | 316,449.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-085             | GRANJAS ESTRELLA III            | A3               | Cámaras para la unidad                                                                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 429,101.00                 | 312,073.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-086             | GRANJAS SAN ANTONIO             | A5               | Por un mantenimiento a mi edificio                                                                                                    | 0%                                      | 4000                                  | 552,402.00                 | 401,746.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-087             | GUADALUPE (BARR)                | A4               | Seguridad iluminada led y vigilancia monitoreada                                                                                      | 0%                                      | 4000                                  | 501,178.00                 | 364,493.09 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-088             | GUADALUPE DEL MORAL             | A5               | Amigos del parque                                                                                                                     | 0%                                      | 4000                                  | 804,766.00                 | 585,284.35 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-089             | GUELATAO DE JUAREZ I (U HAB)    | A10              | Impermeabilizante 2020                                                                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 431,569.00                 | 313,868.36 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-090             | GUELATAO DE JUAREZ II (U HAB)   | A2               | Reparación de cubos y escaleras en los edificios de la unidad habitacional                                                            | 0%                                      | 4000                                  | 419,926.00                 | 305,400.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-091             | HEROES DE CHURUBUSCO            | A10              | Mejorando mi camellón. uso responsable del área común. espacio de la calle Jorge enciso entre sur 111-a hasta sur 113-a.              | 0%                                      | 4000                                  | 580,389.00                 | 422,101.08 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-092             | HUASIPUNGO (U HAB)              | A2               | Impermeabilización en huasipungo                                                                                                      | 0%                                      | 4000                                  | 399,715.00                 | 290,701.81 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-093             | HUITZICO-LA POBLANITA           | A4               | Mas seguridad para huitzico                                                                                                           | 0%                                      | 4000                                  | 476,469.00                 | 346,522.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-094             | IGNACIO ZARAGOZA (U HAB)        | A6               | Cambio de tuberías de agua potable                                                                                                    | 0%                                      | 4000                                  | 428,979.00                 | 311,984.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-095             | INSURGENTES                     | A3               | Iluminando insurgentes                                                                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 597,489.00                 | 434,537.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-096             | IXTLAHUACAN                     | A2               | Vida segura                                                                                                                           | 0%                                      | 4000                                  | 1,267,769.00               | 922,013.80 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-097             | JACARANDAS                      | A4               | Iluminando nuestra colonia                                                                                                            | 0%                                      | 4000                                  | 707,826.00                 | 514,782.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-098             | JARDINES DE CHURUBUSCO          | A1               | Reparación de banquetas y guarniciones en puntos ende se encuentra dañada, ya sea por fractura de temblor o por afectación de arboles | 0%                                      | 4000                                  | 437,204.00                 | 317,966.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-099             | JARDINES DE SAN LORENZO         | A1               | Ampliación, remodelación del camellón de av. Ignacio Aldama con mecetones, que inicia desde azaleas hasta diagonal de los olivos.     | 0%                                      | 4000                                  | 703,914.00                 | 511,937.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-101             | JOSE MA MORELOS Y PAVON (U HAB) | A3               | Nivelación de coladeras y cambio de tubo de drenaje sobre avenida congreso de apatzingán, rejilla de captación de agua pluvial        | 0%                                      | 4000                                  | 477,114.00                 | 346,991.99 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-103             | JUSTO SIERRA                    | A10              | Iluminado del parque justo sierra con paneles solares.                                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 413,207.00                 | 300,514.18 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-104             | LA ASUNCION (BARR)              | A2               | Luminaria led para seguridad de los vecinos                                                                                           | 0%                                      | 4000                                  | 543,320.00                 | 395,141.81 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
SEPTIEMBRE  
2021

## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

| Alcaldía:          |                                | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |                                                                                                                      |                                         |                                       |                            |            |                      |           |          |                       |                                                         |                                             |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Período:           |                                | ENERO - SEPTIEMBRE 2021    |                                                                                                                      |                                         |                                       |                            |            |                      |           |          |                       |                                                         |                                             |
| Ejercicio:         |                                | EJERCICIO FISCAL 2020      |                                                                                                                      |                                         |                                       |                            |            |                      |           |          |                       |                                                         |                                             |
| UNIDAD TERRITORIAL |                                | PROYECTO GANADOR           |                                                                                                                      | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                            |            |                      |           |          | AVANCE PRESUPUESTAL % |                                                         |                                             |
| CLAVE              | DENOMINACIÓN                   | NÚMERO                     | NOMBRE                                                                                                               |                                         | CAPÍTULO DE GASTO                     | IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO | PROGRAMADO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO                | (SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 | (EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 |
| 07-105             | LA COLMENA (U HAB)             | A5                         | Recuperación y rehabilitación de andadores, banquetas y guarniciones                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 609,901.00                 | 443,564.36 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-106             | LA ERA                         | A1                         | Mejorando la imagen de la era                                                                                        | 0%                                      | 4000                                  | 816,724.00                 | 593,981.08 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-107             | LA ESPERANZA                   | A1                         | Remodelación del asfalto de la colonia la esperanza                                                                  | 0%                                      | 4000                                  | 488,987.00                 | 355,626.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-108             | LA ESTACION                    | A7                         | Cambio de la red drenaje Cda. Jamaica.                                                                               | 0%                                      | 4000                                  | 450,953.00                 | 327,965.81 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-109             | LA JOYA                        | A1                         | Sala de audiovisual en el centro comunitario "la joya"                                                               | 0%                                      | 4000                                  | 513,519.00                 | 373,468.36 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-110             | LA JOYITA                      | A2                         | Iluminación en calles y andadores                                                                                    | 0%                                      | 4000                                  | 417,786.00                 | 303,844.36 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-111             | LA MAGUEYERA                   | A1                         | Luz para caminar seguro                                                                                              | 0%                                      | 4000                                  | 585,240.00                 | 425,629.08 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-112             | LA NUEVA ROSITA                | A8                         | Ilumina tu colonia                                                                                                   | 0%                                      | 4000                                  | 545,709.00                 | 396,879.27 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-113             | LA PLANTA                      | A10                        | Rehabilitación y ampliación del centro de convivencia social y puerta peatonal segura de la U.H "el parque"          | 0%                                      | 4000                                  | 587,863.00                 | 427,536.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-114             | LA POLVORILLA                  | A1                         | Balizamiento, funcionamiento de cámaras de seguridad y banquetas libres                                              | 0%                                      | 4000                                  | 629,654.00                 | 457,930.17 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-115             | LA POLVORILLA (AMPL)           | A1                         | Cámaras de vigilancia para mayor seguridad col. la polvorilla (ampl)                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 684,757.00                 | 498,005.08 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-116             | LA REGADERA                    | A1                         | Seguridad en la colonia la regadera                                                                                  | 0%                                      | 4000                                  | 404,754.00                 | 294,366.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-117             | LAS AMERICAS (U HAB)           | A8                         | Reencarpentamiento de avenida vehicular así como de los estacionamientos acondicionar camellón con pista petaclonica | 0%                                      | 4000                                  | 621,752.00                 | 452,183.27 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-118             | LAS PEÑAS                      | A6                         | Rehabilitación y mejoramiento el foro cultural olin kalpulli                                                         | 0%                                      | 4000                                  | 802,573.00                 | 583,689.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-119             | LEYES DE REFORMA 1A SECCION    | A3                         | Monitoreando tu colonia                                                                                              | 0%                                      | 4000                                  | 726,433.00                 | 528,314.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-120             | LEYES DE REFORMA 2A SECCION    | A1                         | Cámara de vigilancia para la colonia                                                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 645,362.00                 | 469,354.17 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-124             | LOMAS DE SANTA CRUZ MEYEHUALCO | A1                         | Aplanado y pintura "mejorando fachadas ayudando a una mejor imagen".                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 679,185.00                 | 493,952.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-125             | LOMAS DE ZARAGOZA              | A5                         | Caminando por tu bienestar sin tropiezos                                                                             | 0%                                      | 4000                                  | 1,157,761.00               | 842,007.99 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-126             | LOMAS EL MANTO                 | A3                         | Adquisición y colocación de vídeo cámaras de vigilancia 360° con visión nocturna para toda la colonia                | 0%                                      | 4000                                  | 412,109.00                 | 299,715.63 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-127             | LOMAS ESTRELLA III (U HAB)     | A2                         | Barda                                                                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 408,237.00                 | 296,899.63 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-128             | LOMAS ESTRELLA 1A SECC (FRACC) | A7                         | Luminarias para la parte exterior de las casas                                                                       | 0%                                      | 4000                                  | 514,674.00                 | 374,308.36 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-130             | LOS ANGELES                    | A7                         | Extensión del sendero seguro uam avenida del rosar por privada santa cruz y clavelina                                | 0%                                      | 4000                                  | 1,073,684.00               | 780,861.08 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-131             | LOS ANGELES APANOAYA           | A1                         | Sellador y pintura en fachadas de los 19 edificios de u. hab. nuevo Aztán                                            | 0%                                      | 4000                                  | 612,739.00                 | 445,628.36 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-132             | LOS CIPRESES                   | A7                         | Eliminando baches                                                                                                    | 0%                                      | 4000                                  | 443,281.00                 | 322,386.18 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-133             | LOS PICOS VI B                 | A5                         | Mejorando mi colonia                                                                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 499,566.00                 | 363,320.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-134             | LOS REYES (AMPL)               | A9                         | Iluminemos ampliación los reyes para caminar seguros                                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 695,748.00                 | 505,998.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-135             | LOS REYES (PBL0)               | A3                         | Remodelando imagen en nuestro pueblo de los reyes                                                                    | 0%                                      | 4000                                  | 842,488.00                 | 612,718.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-136             | M MAZA DE JUAREZ (U HAB)       | A6                         | Mantenimiento mayo de cisterna de concreto armado con capacidad de 900 m3                                            | 0%                                      | 4000                                  | 452,461.00                 | 329,062.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-137             | MAGDALENA ATLAZOLPA (PBL0)     | A6                         | Magdalena segura                                                                                                     | 0%                                      | 4000                                  | 644,251.00                 | 468,546.17 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-138             | MEXICALTZINGO (PBL0)           | A8                         | Mexicaltzingo segura                                                                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 478,425.00                 | 347,945.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
SEPTIEMBRE  
2021

## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

| Alcaldía:          |                              | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |                                                                                                                                                    |                                         |                                       |                            |            |                      |           |          |                       |                                                         |                                             |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Período:           |                              | ENERO - SEPTIEMBRE 2021    |                                                                                                                                                    |                                         |                                       |                            |            |                      |           |          |                       |                                                         |                                             |
| Ejercicio:         |                              | EJERCICIO FISCAL 2020      |                                                                                                                                                    |                                         |                                       |                            |            |                      |           |          |                       |                                                         |                                             |
| UNIDAD TERRITORIAL |                              | PROYECTO GANADOR           |                                                                                                                                                    | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                            |            |                      |           |          | AVANCE PRESUPUESTAL % |                                                         |                                             |
| CLAVE              | DENOMINACIÓN                 | NÚMERO                     | NOMBRE                                                                                                                                             |                                         | CAPÍTULO DE GASTO                     | IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO | PROGRAMADO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO                | (SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 | (EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 |
| 07-139             | MIGUEL DE LA MADRID HURTADO  | A2                         | Por mi colonia, la mas iluminada                                                                                                                   | 0%                                      | 4000                                  | 1,034,929.00               | 752,675.62 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-140             | MINAS POLVORILLA (U HAB)     | A3                         | Mejorando tu fachada                                                                                                                               | 0%                                      | 4000                                  | 521,717.00                 | 379,430.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-141             | MINERVA                      | A4                         | Caminado seguro en la minerva                                                                                                                      | 0%                                      | 4000                                  | 422,591.00                 | 307,338.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-142             | MIRASOLES (U HAB)            | A5                         | Más seguridad para tu unidad - mirasoles                                                                                                           | 0%                                      | 4000                                  | 819,217.00                 | 595,794.17 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-143             | MIRAVALLE                    | A4                         | Por una infancia feliz, dicho proyecto comprende instalar infraestructura recreativa y cultural que contribuya al desarrollo integral de los niños | 0%                                      | 4000                                  | 1,165,792.00               | 847,848.71 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-144             | MIXCOATL                     | A4                         | Remodelación del quiosco                                                                                                                           | 0%                                      | 4000                                  | 633,488.00                 | 460,718.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-145             | MODELO (U)                   | A7                         | Videocámaras de vigilancia unidad modelo                                                                                                           | 0%                                      | 4000                                  | 605,296.00                 | 440,215.27 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-146             | MONTE ALBAN                  | A1                         | Muro de contención, muro perimetral                                                                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 429,526.00                 | 312,382.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-147             | MOYOCOYANI (U HAB)           | A2                         | Cámaras de videovigilancia                                                                                                                         | 0%                                      | 4000                                  | 395,511.00                 | 287,644.36 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-148             | NA HAL TI (U HAB)            | A2                         | Sustitución de portón principal de U.H. na.ha.li.                                                                                                  | 0%                                      | 4000                                  | 401,404.00                 | 291,930.18 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-149             | NORMA ISSSTE (U HAB)         | A3                         | Seguridad para todos                                                                                                                               | 0%                                      | 4000                                  | 419,688.00                 | 305,227.63 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-150             | NUEVA GENERACION (U HAB)     | A4                         | Mejoramiento de red hidráulica y drenaje interno de andadores de la unidad de nueva generación.                                                    | 0%                                      | 4000                                  | 506,657.00                 | 368,477.81 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-151             | PALMITAS                     | A3                         | Palmitas exige seguridad.                                                                                                                          | 0%                                      | 4000                                  | 783,407.00                 | 569,750.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-152             | PARAISO                      | A2                         | Sendero seguro                                                                                                                                     | 0%                                      | 4000                                  | 732,818.00                 | 532,958.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-153             | PARAISO (AMPL)               | A3                         | Dotar de filtros para agua a toda la colonia                                                                                                       | 0%                                      | 4000                                  | 393,987.00                 | 286,536.00 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-154             | PARAJE SAN JUAN              | A4                         | Sendero seguro                                                                                                                                     | 0%                                      | 4000                                  | 760,635.00                 | 553,189.08 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-155             | PARAJE ZACATEPEC             | A6                         | Pintado mi colonia                                                                                                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 911,194.00                 | 662,686.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-156             | PARAJES BUENAVISTA (TETECON) | A6                         | Vigilando parajes (cámaras)                                                                                                                        | 0%                                      | 4000                                  | 750,226.00                 | 545,618.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-157             | PASEOS DE CHURUBUSCO         | A1                         | Recuperación y rehabilitación integral del parque central                                                                                          | 0%                                      | 4000                                  | 992,841.00                 | 722,066.17 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-158             | PEÑON VIEJO (U HAB)          | A3                         | Videocámaras de vigilancia en toda la unidad                                                                                                       | 0%                                      | 4000                                  | 506,196.00                 | 368,142.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-159             | PLENITUD (U HAB)             | A3                         | Rescate de las áreas comunes                                                                                                                       | 0%                                      | 4000                                  | 412,536.00                 | 300,026.18 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-160             | PLUTARCO ELIAS CALLES        | A1                         | Casa del adulto mayor                                                                                                                              | 0%                                      | 4000                                  | 422,024.00                 | 306,926.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-161             | PREDIO DEGOLLADO             | A7                         | Iluminando predio degollado                                                                                                                        | 0%                                      | 4000                                  | 789,192.00                 | 573,957.81 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-162             | PRESIDENTES DE MEXICO        | A2                         | Pintura para fachadas de edificios en la U.H. presidentes ii                                                                                       | 0%                                      | 4000                                  | 1,030,514.00               | 749,464.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-163             | PRIVADA GAVILAN (U HAB)      | A6                         | Re encarpetamiento entrada de la privada Gavilán 181 hasta la sección "c"                                                                          | 0%                                      | 4000                                  | 457,750.00                 | 332,909.09 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-164             | PROGRESISTA                  | A7                         | Disfrutando tu parque                                                                                                                              | 0%                                      | 4000                                  | 730,468.00                 | 531,249.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-165             | PROGRESO DEL SUR             | A4                         | Instalación e implementación de luminarias con brazo en la calle de leñadores                                                                      | 0%                                      | 4000                                  | 444,999.00                 | 323,635.63 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-166             | PUENTE BLANCO                | A8                         | Mejorando nuestra área                                                                                                                             | 0%                                      | 4000                                  | 810,428.00                 | 589,402.17 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-167             | PURISIMA ATLAZOLPA           | A2                         | Alumbrando mi colonia purísima Atlazolpa                                                                                                           | 0%                                      | 4000                                  | 485,424.00                 | 353,035.63 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-168             | PURISIMA I                   | A2                         | Bacheo en la purísima i                                                                                                                            | 0%                                      | 4000                                  | 471,704.00                 | 343,057.45 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-169             | REAL DEL MORAL (FRACC)       | A7                         | Vigilando mi colonia real del moral                                                                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 470,213.00                 | 341,973.09 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-171             | RENOVACION                   | A2                         | Mejorar la red del drenaje central y coladeras pluviales                                                                                           | 0%                                      | 4000                                  | 1,094,191.00               | 795,775.26 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-172             | RICARDO FLORES MAGON         | A7                         | Escalinatas en la colonia en c. tlaxcanes esq. Cda. san juan citlaltzin c/estrella                                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 450,306.00                 | 327,495.27 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-173             | RICARDO FLORES MAGON (AMPL)  | A6                         | Cámaras de vigilancia                                                                                                                              | 0%                                      | 4000                                  | 496,436.00                 | 361,044.36 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
SEPTIEMBRE  
2021

## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Alcaldía:  | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |
| Período:   | ENERO - SEPTIEMBRE 2021    |
| Ejercicio: | EJERCICIO FISCAL 2020      |

| UNIDAD TERRITORIAL |                                       | PROYECTO GANADOR |                                                                                                                                                     | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                            |            |                      |           |          | AVANCE PRESUPUESTAL % |                                                         |                                             |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CLAVE              | DENOMINACIÓN                          | NÚMERO           | NOMBRE                                                                                                                                              |                                         | CAPÍTULO DE GASTO                     | IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO | PROGRAMADO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO                | (SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 | (EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 |
| 07-174             | RINCONADA EL MOLINO                   | A3               | Renovando rinconada                                                                                                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 474,076.00                 | 344,782.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-175             | SAN ANDRES TETEPILCO (PBLO)           | A1               | Ejercitándose sanamente                                                                                                                             | 0%                                      | 4000                                  | 1,197,147.00               | 870,652.35 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-176             | SAN ANDRES TOMATLAN (PBLO)            | A3               | Cámaras de vigilancia y botón de pánico en san Andrés                                                                                               | 0%                                      | 4000                                  | 687,327.00                 | 499,874.17 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-177             | SAN ANTONIO (BARR)                    | A10              | Obras y servicios drenaje colapsado                                                                                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 1,048,615.00               | 762,629.08 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-178             | SAN ANTONIO CULHUACAN (BARR)          | A3               | Alumbrando el camino                                                                                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 606,643.00                 | 441,194.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-179             | SAN FRANCISCO APOLOCALCO              | A5               | Mejorando tu espacio de av. apolocalo esq. camino real (Zacatepec)                                                                                  | 0%                                      | 4000                                  | 674,954.00                 | 490,875.63 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-180             | SAN IGNACIO (BARR)                    | A4               | Sendero seguro en calle pachicalco, callejones de pachicalco, calle san Ignacio, callejones y prolongación pachicalco                               | 0%                                      | 4000                                  | 719,478.00                 | 523,256.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-181             | SAN JOSE (BARR)                       | A4               | Solucionando problemas de inundación                                                                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 706,152.00                 | 513,565.08 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-182             | SAN JOSE ACULCO                       | A6               | Monitoreando mi colonia                                                                                                                             | 0%                                      | 4000                                  | 736,074.00                 | 535,326.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-183             | SAN JOSE BUENAVISTA                   | A4               | Cámaras para san José Buenavista                                                                                                                    | 0%                                      | 4000                                  | 620,158.00                 | 451,023.99 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-184             | SAN JUAN 2A AMPLIACIÓN (PJE)          | A4               | Iluminando mi colonia 2a ampl. paraje                                                                                                               | 0%                                      | 4000                                  | 558,774.00                 | 406,381.08 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-185             | SAN JUAN CERRO (PJE)                  | A4               | Una cancha para todos                                                                                                                               | 0%                                      | 4000                                  | 602,943.00                 | 438,503.99 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-186             | SAN JUAN JOYA (PJE)                   | A2               | Visión para todos                                                                                                                                   | 0%                                      | 4000                                  | 583,912.00                 | 424,663.27 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-188             | SAN JUANICO NEXTIPAC (PBLO)           | A7               | San Juanico nextipac, sobre las cenizas, donde la lectura es estar vivo                                                                             | 0%                                      | 4000                                  | 573,958.00                 | 417,423.99 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-189             | SAN LORENZO 870 (U HAB)               | A3               | Ampliación del drenaje central en la u. HAB san Lorenzo 870 (continuidad)                                                                           | 0%                                      | 4000                                  | 417,768.00                 | 303,831.27 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-190             | SAN LORENZO TEZONCO (BARR)            | A5               | Ilumina tu camino                                                                                                                                   | 0%                                      | 4000                                  | 583,254.00                 | 424,184.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-191             | SAN LORENZO TEZONCO (PBLO)            | A3               | Iluminación en la calle Porfirio Díaz                                                                                                               | 0%                                      | 4000                                  | 955,188.00                 | 694,682.17 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-192             | SAN LORENZO TEZONCO I (U HAB)         | A8               | Mejoramiento integral al sistema de bombeo de agua potable                                                                                          | 0%                                      | 4000                                  | 436,753.00                 | 317,638.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-193             | SAN LORENZO TEZONCO II (U HAB)        | A7               | Remodelando nuestro entorno, barda perimetral                                                                                                       | 0%                                      | 4000                                  | 410,865.00                 | 298,810.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-194             | SAN LORENZO XICOTENCATL (PBLO)        | A7               | Cámaras de vigilancia                                                                                                                               | 0%                                      | 4000                                  | 712,947.00                 | 518,506.90 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-195             | SAN LUCAS (BARR)                      | A3               | Reconstruyendo centro social tonatepetl                                                                                                             | 0%                                      | 4000                                  | 707,182.00                 | 514,314.17 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-196             | SAN MIGUEL (BARR)                     | A6               | No mas goteras                                                                                                                                      | 0%                                      | 4000                                  | 1,114,357.00               | 810,441.44 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-198             | SAN NICOLAS TOLENTINO I               | A8               | Sendero seguro                                                                                                                                      | 0%                                      | 4000                                  | 520,881.00                 | 378,822.54 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-199             | SAN NICOLAS TOLENTINO II              | A11              | Tinacos de agua nuevos en hidalgo 10                                                                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 602,260.00                 | 438,007.27 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-200             | SAN PABLO (BARR)                      | A9               | Vigilando mi barrio san pablo                                                                                                                       | 0%                                      | 4000                                  | 606,066.00                 | 440,775.27 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-201             | SAN PABLO I, II Y V-LOMAS DEL PARAISO | A10              | Por un andar seguro                                                                                                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 776,034.00                 | 564,388.35 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-202             | SAN PEDRO (BARR)                      | A1               | Luminarias y cámaras de vigilancia en callejones primavera                                                                                          | 0%                                      | 4000                                  | 610,671.00                 | 444,124.36 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-203             | SAN SEBASTIAN TECOLOXITILAN (PBLO)    | A3               | Seguridad total y plena en toda la colonia. empleando videocámaras y alarmas inter conectadas en todas las manzanas y calles que hay en la colonia. | 0%                                      | 4000                                  | 989,462.00                 | 719,608.72 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-204             | SAN SIMON CULHUACAN (BARR)            | A2               | Reencarpetado de la arrinconada de san simón                                                                                                        | 0%                                      | 4000                                  | 562,765.00                 | 409,283.63 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
SEPTIEMBRE  
2021

## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Alcaldía:  | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |
| Período:   | ENERO - SEPTIEMBRE 2021    |
| Ejercicio: | EJERCICIO FISCAL 2020      |

| UNIDAD TERRITORIAL |                                  | PROYECTO GANADOR |                                                                                                                   | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                            |              |                      |           |          | AVANCE PRESUPUESTAL % |                                                         |                                             |
|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CLAVE              | DENOMINACIÓN                     | NÚMERO           | NOMBRE                                                                                                            |                                         | CAPÍTULO DE GASTO                     | IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO | PROGRAMADO   | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO                | (SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 | (EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 |
| 07-205             | SANTA BARBARA (BARR)             | A5               | Repavimentación por el mal estado de calles, exceso de bacheo y alcantarillado en malas condiciones.              | 0%                                      | 4000                                  | 913,951.00                 | 664,691.63   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-206             | SANTA CRUZ MEYEHUALCO (PBLO)     | A8               | Un sendero seguro en mariano matamoros                                                                            | 0%                                      | 4000                                  | 1,098,625.00               | 798,999.99   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-208             | SANTA CRUZ VI (U HAB)            | A4               | Terminando de la construcción del salón de usos múltiples                                                         | 0%                                      | 4000                                  | 396,693.00                 | 288,504.00   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-209             | SANTA CRUZ VII (U HAB)           | A4               | Cámaras y alarmas de seguridad para toda la unidad                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 391,633.00                 | 284,824.00   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-211             | SANTA MARIA DEL MONTE            | A3               | Cámaras de seguridad                                                                                              | 0%                                      | 4000                                  | 431,777.00                 | 314,019.63   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-212             | SANTA MARIA TOMATLAN             | A6               | Camino seguro                                                                                                     | 0%                                      | 4000                                  | 493,646.00                 | 359,015.27   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-213             | SANTA MARIA TOMATLAN (AMPL)      | A2               | Vigilando santa ma. ampliación                                                                                    | 0%                                      | 4000                                  | 463,215.00                 | 336,883.63   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-214             | SANTA MARIA TOMATLAN (PBLO)      | A2               | Luz en los callejones de la colonia                                                                               | 0%                                      | 4000                                  | 651,580.00                 | 473,876.36   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-215             | SANTA MARTHA ACATITLA            | A2               | Caminos seguros iluminados de santa Martha Acatitla sur                                                           | 0%                                      | 4000                                  | 1,187,924.00               | 863,944.71   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-216             | SANTA MARTHA ACATITLA SUR (AMPL) | A1               | Sendero seguro                                                                                                    | 0%                                      | 4000                                  | 698,748.00                 | 508,180.36   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-217             | SANTA MARTHA ACATITLA (PBLO)     | A8               | Fomentando el deporte y la rehabilitación acústica                                                                | 0%                                      | 4000                                  | 1,504,646.00               | 1,094,287.98 | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-219             | SANTIAGO ACAHUALTEPEC (PBLO)     | A1               | Cámaras de video vigilancia y botones de pánico                                                                   | 0%                                      | 4000                                  | 950,951.00                 | 691,600.72   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-220             | SECTOR POPULAR                   | A5               | Iluminando mi colonia sector popular                                                                              | 0%                                      | 4000                                  | 675,779.00                 | 491,475.63   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-221             | SIDERAL                          | A2               | Mayor seguridad para sideral                                                                                      | 0%                                      | 4000                                  | 460,767.00                 | 335,103.27   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-222             | SIERRA DEL VALLE                 | A1               | Sierra del valle vigilada                                                                                         | 0%                                      | 4000                                  | 428,409.00                 | 311,570.18   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-223             | SINATEL                          | A7               | Sinatel gamio sustentable                                                                                         | 0%                                      | 4000                                  | 454,680.00                 | 330,676.36   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-224             | SINATEL (AMPL)                   | A1               | Rehabilitación y embellecimiento del parque arcas                                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 467,467.00                 | 339,975.99   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-225             | SOLIDARIDAD EL SALADO (U HAB)    | A2               | Sendero seguro de c. ahuehuetes, c. Pirules y c. oyameles                                                         | 0%                                      | 4000                                  | 732,187.00                 | 532,499.63   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-226             | STA ISABEL INDUSTRIAL            | A4               | Por tu seguridad y la de tu familia                                                                               | 0%                                      | 4000                                  | 514,188.00                 | 373,954.90   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-227             | STA MA AZTAAHUACAN (PBLO)        | A10              | Reparación de cámaras de video vigilancia de toda la colonia e instalación de nuevas en los lugares que falta     | 0%                                      | 4000                                  | 1,116,548.00               | 812,034.90   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-229             | TENORIOS                         | A5               | Acabar con el miedo y la inseguridad con cámaras de seguridad y luminarias en la colonia tenorios                 | 0%                                      | 4000                                  | 1,128,940.00               | 821,047.26   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-231             | TEXCOCO EL SALADO                | A4               | Continuando con la impermeabilización                                                                             | 0%                                      | 4000                                  | 419,118.00                 | 304,813.09   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-232             | TLALTENCO (U HAB)                | A1               | Impermeabilización de azoteas de edificios                                                                        | 0%                                      | 4000                                  | 427,418.00                 | 310,849.45   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-233             | TLANEZICALLI (U HAB)             | A5               | Aplanado, sellador y pintura y jardineras.                                                                        | 0%                                      | 4000                                  | 387,064.00                 | 281,501.09   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-234             | TULA (BARR)                      | A2               | Tula segura                                                                                                       | 0%                                      | 4000                                  | 428,604.00                 | 311,712.00   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-235             | USCOVI (U HAB)                   | A1               | Rehabilitación de la red secundaria de drenaje para mitigación de encharcamientos al interior de la unidad uscovi | 0%                                      | 4000                                  | 421,677.00                 | 306,674.18   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-236             | VALLE DE LUCES (U HAB)           | A8               | Valle de luces unidad habitacional segura                                                                         | 0%                                      | 4000                                  | 601,477.00                 | 437,437.81   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-237             | VALLE DE LUCES I                 | A5               | Valle de luces vigilado                                                                                           | 0%                                      | 4000                                  | 654,106.00                 | 475,713.45   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-238             | VALLE DE LUCES II                | A3               | Ramaleo de agua domiciliario                                                                                      | 0%                                      | 4000                                  | 419,700.00                 | 305,236.36   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-240             | VALLE DEL SUR                    | A4               | Sustitución de banquetas en valle                                                                                 | 0%                                      | 4000                                  | 594,618.00                 | 432,449.45   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-241             | VERACRUZANA (AMPL)               | A4               | Video cámaras de seguridad en toda la colonia                                                                     | 0%                                      | 4000                                  | 416,346.00                 | 302,797.09   | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
SEPTIEMBRE  
2021

## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Alcaldía:  | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |
| Período:   | ENERO - SEPTIEMBRE 2021    |
| Ejercicio: | EJERCICIO FISCAL 2020      |

| UNIDAD TERRITORIAL |                                                             | PROYECTO GANADOR |                                                                                                                                                      | AVANCE EN LA<br>EJECUCIÓN DEL<br>PROYECTO<br>(%) | PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |                               |              |                         |           |          |        | AVANCE PRESUPUESTAL<br>%                                         |                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| CLAVE              | DENOMINACIÓN                                                | NÚMERO           | NOMBRE                                                                                                                                               |                                                  | CAPÍTULO DE GASTO                        | IMPORTE TOTAL POR<br>CAPÍTULO | PROGRAMADO   | SALDO DEL<br>COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | (SALDO DEL<br>COMPROMISO /<br>IMPORTE TOTAL<br>POR CAPÍTULO)*100 | (EJERCIDO / IMPORTE<br>TOTAL POR<br>CAPÍTULO)*100 |
| 07-242             | VICENTE GUERRERO-SUPER<br>MANZANA 1 (U HAB)                 | A4               | Recuperemos la diversión                                                                                                                             | 0%                                               | 4000                                     | 494,411.00                    | 359,571.63   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-243             | VICENTE GUERRERO-SUPER<br>MANZANA 2 (U HAB)                 | A3               | Camino seguro                                                                                                                                        | 0%                                               | 4000                                     | 513,906.00                    | 373,749.81   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-244             | VICENTE GUERRERO-SUPER<br>MANZANA 3 (U HAB)                 | A4               | Camino seguro en la súper 3: pavimentación                                                                                                           | 0%                                               | 4000                                     | 519,686.00                    | 377,953.45   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-245             | VICENTE GUERRERO-SUPER<br>MANZANA 4 (U HAB)                 | A3               | Ampliación y construcción centro de salud<br>6ta cesta etapa                                                                                         | 0%                                               | 4000                                     | 551,598.00                    | 401,162.18   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-246             | VICENTE GUERRERO-SUPER<br>MANZANA 5 (U HAB)                 | A4               | Reencarpentamiento de las calles de la<br>unidad habitacional Vicente guerrero súper<br>manzana 5                                                    | 0%                                               | 4000                                     | 711,175.00                    | 517,218.17   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-247             | VICENTE GUERRERO-SUPER<br>MANZANA 6 (U HAB)                 | A1               | Impermeabilización con prefabricado de<br>altísima calidad                                                                                           | 0%                                               | 4000                                     | 733,449.00                    | 533,417.45   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-248             | VICENTE GUERRERO-SUPER<br>MANZANA 7 (U HAB)                 | A2               | Centro social deportivo y cultural sm 7                                                                                                              | 0%                                               | 4000                                     | 532,979.00                    | 387,621.08   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-250             | XOPA (U HAB)                                                | A2               | Escaleras seguras                                                                                                                                    | 0%                                               | 4000                                     | 421,967.00                    | 306,885.09   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-251             | ZACAHUITZCO                                                 | A6               | Iluminando mi colonia                                                                                                                                | 0%                                               | 4000                                     | 582,933.00                    | 423,951.27   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-252             | ZONA MILITAR FAVE SEDENA (U<br>HAB)                         | A1               | Luminarias tipo cerillo                                                                                                                              | 0%                                               | 4000                                     | 494,283.00                    | 359,478.54   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-253             | 12 DE DICIEMBRE                                             | A1               | Instalación de cámaras de seguridad<br>conectadas a c5, c2 y copaco                                                                                  | 0%                                               | 4000                                     | 541,714.00                    | 393,973.81   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-254             | 1A AMPLIACION SANTIAGO<br>ACAHUALTEPEC                      | A6               | Por una calle sin baches                                                                                                                             | 0%                                               | 4000                                     | 679,966.00                    | 494,520.72   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-256             | 8A DE SAN MIGUEL (AMPL)                                     | A4               | Mi lugar de recreación parte ii                                                                                                                      | 0%                                               | 4000                                     | 466,568.00                    | 339,322.18   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-257             | 9 1/2 - FRANCISCO VILLA<br>(EJERCITO<br>CONSTITUCIONALISTA) | A1               | Por un 9 1/2 más seguro                                                                                                                              | 0%                                               | 4000                                     | 500,514.00                    | 364,010.18   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-258             | BUENAVISTA I                                                | A4               | Embellaciendo mi comunidad                                                                                                                           | 0%                                               | 4000                                     | 1,020,859.00                  | 742,442.90   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-259             | BUENAVISTA II                                               | A1               | Cuidando tu colonia                                                                                                                                  | 0%                                               | 4000                                     | 1,084,001.00                  | 788,364.35   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-260             | CERRO DE LA ESTRELLA I                                      | A11              | Rejillas pluviales                                                                                                                                   | 0%                                               | 4000                                     | 911,407.00                    | 662,841.44   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-261             | CERRO DE LA ESTRELLA II                                     | A9               | Mejoramiento y equipamiento para<br>espacios recreativos, deportivos y<br>culturales.                                                                | 0%                                               | 4000                                     | 686,887.00                    | 499,554.17   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-262             | CHINAMPAC DE JUAREZ I                                       | A2               | Andador seguro en hacienda de las flores                                                                                                             | 0%                                               | 4000                                     | 593,699.00                    | 431,781.08   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-263             | CHINAMPAC DE JUAREZ II                                      | A6               | Embelcece tu unidad                                                                                                                                  | 0%                                               | 4000                                     | 1,054,756.00                  | 767,095.26   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-264             | CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I                                | A10              | Consejo agrarista para todos                                                                                                                         | 0%                                               | 4000                                     | 1,131,189.00                  | 822,682.90   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-265             | CONSEJO AGRARISTA MEXICANO<br>II                            | A7               | Sendero seguro sol y violeta                                                                                                                         | 0%                                               | 4000                                     | 847,076.00                    | 616,055.26   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-266             | CONSTITUCION DE 1917 I                                      | A6               | Un espacio para sonreir                                                                                                                              | 0%                                               | 4000                                     | 720,182.00                    | 523,768.72   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-267             | CONSTITUCION DE 1917 II                                     | A1               | Videovigilancia en las calles                                                                                                                        | 0%                                               | 4000                                     | 630,729.00                    | 458,711.99   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-268             | DESARROLLO URBANO<br>QUETZALCOATL I                         | A6               | Mi nueva fachada                                                                                                                                     | 0%                                               | 4000                                     | 1,043,560.00                  | 758,952.72   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-269             | DESARROLLO URBANO<br>QUETZALCOATL II                        | A1               | Iluminemos calles de desarrollo<br>Quetzalcóatl ii                                                                                                   | 0%                                               | 4000                                     | 1,200,404.00                  | 873,021.08   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-270             | DESARROLLO URBANO<br>QUETZALCOATL III                       | A1               | Pintando las fachadas de la col. desarrollo<br>urbano Quetzalcóatl iii                                                                               | 0%                                               | 4000                                     | 1,553,651.00                  | 1,129,927.98 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-271             | EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) I                               | A4               | Remodelar los espacios con juegos<br>infantiles y el gimnasio al aire libre que se<br>encuentran entre el mercado, la aldea<br>digital y la primaria | 0%                                               | 4000                                     | 830,414.00                    | 603,937.45   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-272             | EJERCITO DE ORIENTE (U HAB) II                              | A1               | Sendero deportivo (dome) por mis canchas<br>de Carlos pacheco                                                                                        | 0%                                               | 4000                                     | 984,434.00                    | 715,951.99   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-273             | ERMITA ZARAGOZA (U HAB) I                                   | A2               | Rehabilitación de modulo deportivo<br>ubicado en siervo de la nación                                                                                 | 0%                                               | 4000                                     | 996,991.00                    | 725,084.35   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
SEPTIEMBRE  
2021

## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

| Alcaldía:          |                                        | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |                                                                                       |                                                  |                                          |                               |              |                         |           |          |        |                                                                  |                                                   |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|----------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Período:           |                                        | ENERO - SEPTIEMBRE 2021    |                                                                                       |                                                  |                                          |                               |              |                         |           |          |        |                                                                  |                                                   |
| Ejercicio:         |                                        | EJERCICIO FISCAL 2020      |                                                                                       |                                                  |                                          |                               |              |                         |           |          |        |                                                                  |                                                   |
| UNIDAD TERRITORIAL |                                        | PROYECTO GANADOR           |                                                                                       | AVANCE EN LA<br>EJECUCIÓN DEL<br>PROYECTO<br>(%) | PRESUPUESTO<br>(Pesos con dos decimales) |                               |              |                         |           |          |        | AVANCE PRESUPUESTAL<br>%                                         |                                                   |
| CLAVE              | DENOMINACIÓN                           | NÚMERO                     | NOMBRE                                                                                |                                                  | CAPÍTULO DE GASTO                        | IMPORTE TOTAL POR<br>CAPÍTULO | PROGRAMADO   | SALDO DEL<br>COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | (SALDO DEL<br>COMPROMISO /<br>IMPORTE TOTAL<br>POR CAPÍTULO)*100 | (EJERCIDO / IMPORTE<br>TOTAL POR<br>CAPÍTULO)*100 |
| 07-274             | ERMITA ZARAGOZA (U HAB) II             | A3                         | Sendero seguro                                                                        | 0%                                               | 4000                                     | 967,748.00                    | 703,816.72   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-275             | JOSE LOPEZ PORTILLO I                  | A4                         | Reencarpetamiento de toda la colonia López portillo i                                 | 0%                                               | 4000                                     | 928,213.00                    | 675,063.99   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-276             | JOSE LOPEZ PORTILLO II                 | A8                         | Nuevo futuro                                                                          | 0%                                               | 4000                                     | 782,855.00                    | 569,349.08   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-277             | JUAN ESCUTIA I                         | A2                         | Cámaras por nuestra seguridad                                                         | 0%                                               | 4000                                     | 830,789.00                    | 604,210.17   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-278             | JUAN ESCUTIA II                        | A3                         | Ilumina tus calles y avenidas                                                         | 0%                                               | 4000                                     | 736,383.00                    | 535,551.26   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-279             | LEYES DE REFORMA 3A SECCION I          | A3                         | Iluminando leyes                                                                      | 0%                                               | 4000                                     | 1,191,932.00                  | 866,859.62   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-280             | LEYES DE REFORMA 3A SECCION II         | A2                         | Ampliando el centro social iztapalapa                                                 | 0%                                               | 4000                                     | 1,016,329.00                  | 739,148.35   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-281             | LOMAS DE LA ESTANCIA I                 | A3                         | Mujeres seguras                                                                       | 0%                                               | 4000                                     | 753,144.00                    | 547,741.08   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-282             | LOMAS DE LA ESTANCIA II                | A5                         | Construcción de rejillas de tormenta                                                  | 0%                                               | 4000                                     | 1,005,137.00                  | 731,008.72   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-283             | LOMAS DE SAN LORENZO I                 | A6                         | Continuación y terminación de la casa del arte y del adulto mayor.                    | 0%                                               | 4000                                     | 1,029,487.00                  | 748,717.81   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-284             | LOMAS DE SAN LORENZO II                | A1                         | Pinta mi casa                                                                         | 0%                                               | 4000                                     | 1,754,511.00                  | 1,276,007.98 | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-285             | LOMAS ESTRELLA 2A SECC I               | A3                         | Vigilando el entorno de mi unidad habitacional                                        | 0%                                               | 4000                                     | 662,689.00                    | 481,955.63   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-286             | LOMAS ESTRELLA 2A SECC II              | A9                         | Protección para los condominios                                                       | 0%                                               | 4000                                     | 752,528.00                    | 547,293.08   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-287             | REFORMA POLITICA I                     | A3                         | Sendero seguro "el corazón de las mujeres"                                            | 0%                                               | 4000                                     | 629,692.00                    | 457,957.81   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-288             | REFORMA POLITICA II                    | A3                         | Mejorando el parque espacial                                                          | 0%                                               | 4000                                     | 872,460.00                    | 634,516.35   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-289             | SAN JUAN XALPA I                       | A5                         | Agua para todos, todos los días                                                       | 0%                                               | 4000                                     | 819,017.00                    | 595,648.72   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-290             | SAN JUAN XALPA II                      | A11                        | Mejoras de las instalaciones deportivas san juan Xalpa                                | 0%                                               | 4000                                     | 987,455.00                    | 718,149.08   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-291             | SAN MIGUEL TEOTONGO I                  | A8                         | Espacios para todos                                                                   | 0%                                               | 4000                                     | 1,022,946.00                  | 743,960.72   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-292             | SAN MIGUEL TEOTONGO II                 | A7                         | Comunidad segura                                                                      | 0%                                               | 4000                                     | 1,257,194.00                  | 914,322.90   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-293             | SAN MIGUEL TEOTONGO III                | A1                         | Caminando seguros de noche                                                            | 0%                                               | 4000                                     | 1,115,297.00                  | 811,125.08   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-294             | SAN MIGUEL TEOTONGO IV                 | A1                         | Nuevo renacer en rancho bajo                                                          | 0%                                               | 4000                                     | 858,521.00                    | 624,378.90   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-295             | SANTA CRUZ MEVEHUALCO (U HAB) I        | A1                         | Recuperando el parque uno                                                             | 0%                                               | 4000                                     | 870,101.00                    | 632,800.72   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-296             | SANTA CRUZ MEVEHUALCO (U HAB) II       | A3                         | Rescatando el cri-cri y áreas verdes                                                  | 0%                                               | 4000                                     | 941,881.00                    | 685,004.35   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-297             | SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) I          | A1                         | Iluminación de la calle                                                               | 0%                                               | 4000                                     | 1,185,449.00                  | 862,144.71   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-298             | SANTA MARIA AZTAHUACAN (EJ) II         | A8                         | Sendero seguro en avenida circunvalación                                              | 0%                                               | 4000                                     | 1,079,696.00                  | 785,233.44   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-299             | STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) I       | A4                         | Sendero seguro Sta. Martha Acatitla NTE (ampl) i                                      | 0%                                               | 4000                                     | 836,820.00                    | 608,596.35   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-300             | STA MARTHA ACATITLA NTE (AMPL) II      | A1                         | Sendero seguro                                                                        | 0%                                               | 4000                                     | 777,874.00                    | 565,726.54   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-301             | TEPALCATES I                           | A1                         | Iluminando con seguridad a tepalcates                                                 | 0%                                               | 4000                                     | 747,660.00                    | 543,752.72   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-302             | TEPALCATES II                          | A3                         | Mas agua                                                                              | 0%                                               | 4000                                     | 614,343.00                    | 446,794.90   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-303             | VALLE DE SAN LORENZO I                 | A1                         | Sendero seguro río fuerte- canal de Chalco                                            | 0%                                               | 4000                                     | 741,059.00                    | 538,951.99   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-304             | VALLE DE SAN LORENZO II                | A6                         | Cámaras de videovigilancia conectadas al c-5, sector plata en todo valle ii           | 0%                                               | 4000                                     | 739,865.00                    | 538,083.63   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-305             | XALPA I                                | A5                         | Rescatando el campo hundido.                                                          | 0%                                               | 4000                                     | 821,097.00                    | 597,161.45   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-306             | XALPA II                               | A8                         | Mayor cámaras menor delincuencia                                                      | 0%                                               | 4000                                     | 906,553.00                    | 659,311.26   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-307             | XALPA III                              | A1                         | Demolición, adecuación y construcción del centro comunitario y cultural Carmen Serdán | 0%                                               | 4000                                     | 1,176,724.00                  | 855,799.26   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-308             | 2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC I  | A9                         | Mi seguridad iluminada.                                                               | 0%                                               | 4000                                     | 785,795.00                    | 571,487.26   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-309             | 2A AMPLIACION SANTIAGO ACAHUALTEPEC II | A9                         | Nuestro deportivo es para todos.                                                      | 0%                                               | 4000                                     | 1,080,795.00                  | 786,032.72   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-313             | JUAN ESCUTIA III                       | A5                         | Pintura para la voceadores                                                            | 0%                                               | 4000                                     | 794,400.00                    | 577,745.45   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |
| 07-314             | LAS PEÑAS II                           | A2                         | Vigilancia visual en las peñas ii                                                     | 0%                                               | 4000                                     | 478,263.00                    | 347,827.63   | -                       | -         | -        | -      | 0%                                                               | 0%                                                |



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
SEPTIEMBRE  
2021

## PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Alcaldía:  | 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA |
| Período:   | ENERO - SEPTIEMBRE 2021    |
| Ejercicio: | EJERCICIO FISCAL 2020      |

| UNIDAD TERRITORIAL |                                 | PROYECTO GANADOR |                                                                 | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (%) | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) |                            |                |                      |           |          | AVANCE PRESUPUESTAL % |                                                         |                                             |
|--------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CLAVE              | DENOMINACIÓN                    | NÚMERO           | NOMBRE                                                          |                                         | CAPÍTULO DE GASTO                     | IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO | PROGRAMADO     | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO                | (SALDO DEL COMPROMISO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 | (EJERCIDO / IMPORTE TOTAL POR CAPÍTULO)*100 |
| 07-315             | ROTARIOS (U HAB)                | A1               | Mantenimiento a barda                                           | 0%                                      | 4000                                  | 393,993.00                 | 286,540.36     | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-316             | SANTA BARBARA (BARR) II         | A2               | Mayor iluminacion                                               | 0%                                      | 4000                                  | 599,525.00                 | 436,018.18     | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-317             | SANTA MARIA AZTAAHUACAN (U HAB) | A3               | Reencarpetado sección b y c.                                    | 0%                                      | 4000                                  | 483,425.00                 | 351,581.81     | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-318             | TENORIOS (AMPL)                 | A5               | Rescatemos nuestra cancha                                       | 0%                                      | 4000                                  | 590,501.00                 | 429,455.27     | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-319             | CAROLOS PACHECO (U HAB)         | A4               | Cambio de adoquín en toda la unidad habitacional                | 0%                                      | 4000                                  | 394,740.00                 | 287,083.63     | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-320             | CHINAMPAC DE JUAREZ III         | A2               | Instalación de postes sobre la unidad territorial Chinampac iii | 0%                                      | 4000                                  | 757,130.00                 | 550,639.99     | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| 07-321             | PREDIO SANTA CRUZ MEYEHUALCO    | A3               | Por tu seguridad.                                               | 0%                                      | 4000                                  | 475,373.00                 | 345,725.78     | -                    | -         | -        | -                     | 0%                                                      | 0%                                          |
| TOTAL URG          |                                 |                  |                                                                 |                                         |                                       | 195,376,217.00             | 142,091,792.00 | -                    | -         | -        | -                     |                                                         |                                             |